

**INVERSIONES**  
**PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA (COMPROMISO)**  
**AL 30.06.2013**  
**(En nuevos soles)**

META	PIA	PIM	EJECUCION			SALDO	% AVANCE
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	TOTAL		
0003 0092925 Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Callao - Callao	500,000.00	2,747,671.00	0.00	194,000.00	194,000.00	2,553,671.00	7.06
0015 116306 Fortalecimiento de Capacidades para la Implementacion del Sistema de Información Catastral Municipal - Provincia Constitucional del Callao	570,750.00	4,170,750.00	0.00	0.00	0.00	4,170,750.00	0.00
0016 0084783 Construcción de Escaleras con barandas de protección en la Calle Los Salmos Judea Y Samara del A.H. El Golfo, Distrito de Ventanilla	74,192.00	74,192.00	0.00	0.00	0.00	74,192.00	0.00
0017 0064023 Construcción de Muro de Contención en el Pasaje 04 del AH. Santa Fe, Distrito de Ventanilla	101,742.00	101,742.00	0.00	0.00	0.00	101,742.00	0.00
0018 0093762 Mejoramiento y Fortalecimiento del Sistema de Limpieza Publica en el Callao - Prov. de Callao - Callao	712,306.00	2,612,306.00	0.00	0.00	0.00	2,612,306.00	0.00
0019 0091113 Mejoramiento Arquitectónico y Vial del Boulevard Santa Marina Sur, por remediación de suelos Provincia de Callao. Callao.	3,022,229.00	3,022,229.00	0.00	0.00	0.00	3,022,229.00	0.00
0020 0092931 Mejoramiento del servicio de señalización de vías vehiculares y peatonales en la municipalidad del Callao.	1,116,944.00	1,116,944.00	0.00	0.00	0.00	1,116,944.00	0.00
0047 Construcción de Muro Calle 06	0.00	12,952.00	10,688.00	2,224.00	12,912.00	40.00	99.69
0050 Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 7 Calle Miranave, Jrs. Tacna Norte, La Paz, García Calderón Raygada, A. Miroquesada, Ayacucho, Montesuma, Calle Tercera y alrededores del Parque Castilla. Provincia del Callao - Callao.	0.00	74,735.00	0.00	19,900.00	19,900.00	54,835.00	26.63
0052 Mejoramiento del Servicio de Cocina de los Comedores Populares de la Jurisdicción de la Municipalidad del Callao. Provincia del Callao - Callao.	0.00	965,295.00	902,966.40	0.00	902,966.40	62,328.60	93.54
0053 0033063 Construcción de Pavimentos en la Prolongación de la Av. Alameda. Provincia del Callao - Callao	0.00	250,835.00	250,835.00	0.00	250,835.00	0.00	100.00
0054 0038477 Rehabilitación del Parque Fernando Belaunde Terry. Provincia de Callao - Callao.	0.00	725,333.00	725,333.00	0.00	725,333.00	0.00	100.00
0055 0038477 Rehabilitación del Parque Nº 2, Urbanización Santa Rosa Provincia del Callao - Callao	0.00	923,621.00	923,621.00	0.00	923,621.00	0.00	100.00
0056 0038477 Rehabilitación del Parque Nº 30 de Agosto. Provincia del Callao - Callao	0.00	971,794.00	971,794.00	0.00	971,794.00	0.00	100.00
0058 0032000 Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 5 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, M. Raygada, A. Miroquesada, Ayacucho, Nico'las de Piérola, Marañón, Moteagudo y Tumbes Provincia del Callao - Callao.	0.00	1,173,329.00	1,173,329.00	0.00	1,173,329.00	0.00	100.00
0059 0032000 Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 6 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, Gacia Calderón, M. Raygada, A. Miroquesada, Ayacucho, Nicolás de Piérola, Marañón, Monteagudo y Tumbes. Provincia del Callao - Callao.	0.00	1,309,471.00	1,309,471.00	0.00	1,309,471.00	0.00	100.00
0061 Creación del Velatorio Municipal y Mejoramiento Mercado Municipal del Callao. Provincia del Callao - Callao.	0.00	153,471.00	0.00	0.00	0.00	153,471.00	0.00
0062 Implementación de Centros de Capacitación con Equipos de Cómputo con Internet para el Fortalecimiento de Capacidades de los Empresarios MYPES de la Provincia del Callao	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
0063 Ampliación de los Servicios de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
0064 Construcción de muros de contención Mzns G1 y F1 del AAHH Hiroshima, Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao.	0.00	48,618.00	0.00	0.00	0.00	48,618.00	0.00
0065 Construcción de muros de contención Mzns O, N, M y S del AAHH Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao.	0.00	92,167.00	0.00	0.00	0.00	92,167.00	0.00
0066 Construcción de muros de contención en el AAHH San Carlos - Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao.	0.00	66,123.00	0.00	0.00	0.00	66,123.00	0.00
0067 Construcción de muros de contención Mzns S,J,N,M del AAHH José María Arguedas, Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao.	0.00	82,256.00	0.00	0.00	0.00	82,256.00	0.00
0068 Construcción de muros de contención I, J, K y L del AAHH 31 de Diciembre, Pachacutec Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao.	0.00	102,124.00	0.00	0.00	0.00	102,124.00	0.00
0069 Construcción de muros de contención Mzns M, N, O y Z del AAHH Cueva de los Tallos, Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao.	0.00	76,267.00	0.00	0.00	0.00	76,267.00	0.00

**INVERSIONES**  
**PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA (COMPROMISO)**  
**AL 30.06.2013**  
**(En nuevos soles)**

META	PIA	PIM	EJECUCION			SALDO	% AVANCE
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	TOTAL		
0070 Construcción de escaleras con barandas de protección en los AAHH de la margen izquierda de la Av. Nestor Gambeta, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao – Callao.	0.00	114,265.00	0.00	0.00	0.00	114,265.00	0.00
0071 Construcción de muros de contención J, P y Q del AAHH Las Casuarinas, Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao – Callao.	0.00	134,070.00	0.00	0.00	0.00	134,070.00	0.00
0072 Construcción de muros de contención Mzns F, I, Y1 Y K1 del AAHH Los Olivos de la Paz, Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao – Callao.	0.00	91,364.00	0.00	0.00	0.00	91,364.00	0.00
0073 Construcción de muros de contención en la Mz B, E, H, J, en el grupo residencial ENMANUEL, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao – Callao.	0.00	293,654.00	0.00	0.00	0.00	293,654.00	0.00
0074 Construcción de muros de contención Mzns D, E, F, F1, y F2 del AAHH El Mirador, Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao – Callao.	0.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	85,980.00	0.00
0075 Construcción e Implementación de parque infantil en el AAHH Santa Rosa de Pachacutec MZ O, LT. 2, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao – Callao.	0.00	271,068.00	0.00	0.00	0.00	271,068.00	0.00
0076 Construcción de loza deportiva con muros de contención en el parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao – Callao.	0.00	110,790.00	0.00	0.00	0.00	110,790.00	0.00
0077 Mejoramiento e Implementación de grass artificial en losa deportiva en el AAHH Juan Pablo II - Callao, Provincia de Callao – Callao.	0.00	185,613.00	0.00	0.00	0.00	185,613.00	0.00
0079 Mejoramiento e Implementación de grass artificial en losa deportiva en el AAHH Bocanegra – Sector I – Distrito de Callao, Provincia de Callao – Callao.	0.00	185,613.00	0.00	0.00	0.00	185,613.00	0.00
0080 Elaboración de Estudios de Preinversión de Proyectos	0.00	1,200,720.00	0.00	542,812.89	542,812.89	657,907.11	45.21
0081 Fortalecimiento de Promoción del Turismo	0.00	10,796.00	0.00	0.00	0.00	10,796.00	0.00
0082 Mejoramiento de Infraestructura Vial y Peatonal	0.00	11,756.00	0.00	0.00	0.00	11,756.00	0.00
0086 0038579 Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas	0.00	1,449,394.00	0.00	1,449,394.00	1,449,394.00	0.00	100.00
0087 0038579 Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas	0.00	3,822,288.00	0.00	3,822,288.00	3,822,288.00	0.00	100.00
0088 0037767 Mejoramiento del Sistema de Seguridad Ciudadana	0.00	97,854.00	0.00	0.00	0.00	97,854.00	0.00
0089 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva del Barrio de Chucuito del Callao - Provincia del Callao - Callao	0.00	292,611.00	0.00	292,611.00	292,611.00	0.00	100.00
0090 0072658 Mejoramiento de la Prestación de los Servicios Municipales en Atención al Administrado Mediante el Uso de las Tecnologías de la Información Y	0.00	122,415.00	0.00	0.00	0.00	122,415.00	0.00
0091 0007418 Rehabilitación de Pistas Y Veredas en la Av. Conralmirante Mora - Provincia del Callao - Callao	0.00	6,634,438.00	0.00	6,634,438.00	6,634,438.00	0.00	100.00
<b>Total general</b>	<b>6,098,163</b>	<b>36,030,714</b>	<b>6,268,037.40</b>	<b>12,957,667.89</b>	<b>19,225,705.29</b>	<b>16,805,008.71</b>	<b>53.36</b>

FUENTE: SIAF AL 09.07.2013